MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
Via Caminiti A. - 98027 ROCCALUMERA (Messina)
Tel: 0942-744138
meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it
Codice fiscale: 97106020833

REGIONE SICILIA

Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

I. C. ROCCALUMERA (ME)
Prot. 0014204 del 13/12/2022
I (Entrata)

All'Albo online
Agli atti

OGGETTO: Verbale di conformità del collaudatore per il progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"
CIG: ZDB37A5CB6 Codice identificativo progetto: 13.1.3A FESRPON-SI2022-11 CUP: I19J22000040006

- Affidamento diretto FUORI MEPA tramite Richiesta di Offerta a più operatori economici, inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55 comma 1 lettera
- RUP Dirigente Scolastico prof.ssa Germana Lanzafame
- Fornitore: Verde Assoluto di Antonio Piccione, c.da Serri – vill. Ganzirri, 98165 Messina (Me)

Documenti di riferimento:
1) Determina a contrarre affidativa prot. n. 9755 del 7/9/2022
2) Documento di consegna lavori

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 17,00 presso l'ufficio di dirigenza dell'I.C. "Giudice Rosario Livatino" di Roccalumera, alla presenza del RUP Dirigente Scolastico prof.ssa Germana Lanzafame, il signor Domenico Andronaco nominato collaudatore con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 12711 del 10/11/2022 concludeva la verifica della conformità della fornitura, relativa all' ordine diretto di cui in riferimento, depositando agli atti relazione dettagliata completa di timesheet dell'attività svolta.

VERBALE DI CONFORMITA'

Sono state verificate la conformità e la corrispondenza dei materiali, tutte le forniture e gli impianti dei quali si sono verificati l'installazione e il funzionamento, indicate nel Capitolato Tecnico.

Alla fine delle prove e delle verifiche i risultati si riportano nella tabella seguente:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
Via Caminiti A. - 98027 ROCCALUMERA (Messina)
Tel: 0942-744138
meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it
Codice fiscale: 97106020833

Q.tà	Prodotto	Funzionante (si/no)	Conforme (si/no)
n. 32	Fornitura rampicanti di specie e fioritura diverse		si
n. 32	Fornitura di cespugli fiorati ornamentali		si
n. 15	Fornitura di cespugli di odori e piante aromatiche di varia specie		si
n. 2	Impianti di irrigazione		si
n. 5	Fornitura di alberature mediterranee		si
n. 16 mt	Orto in cassoni completo per l'uso didattico		si
n. 13 zolle	Prato pronto per utilizzo didattico e attività di socializzazione		si
n. 2	Compostiera		si
n. 10	Kit di attrezzi per la cura del giardino e dell'orto didattico		si

Tutte le forniture indicate in tabella risultavano conformi a quanto richiesto nel capitolato, funzionanti e correttamente installate come previsto dal disciplinare della trattativa diretta di cui sopra.

Si dichiara pertanto POSITIVO l'esito del collaudo.

Allegati al presente verbale: Relazione dettagliata del collaudatore, documento di consegna dei lavori.

Roccalumera, 12 dicembre 2022

Il verificatore della conformità
Signor Domenico Andronaco

VERDE ASSOLUTO
di Piccione Antonino

Sede e tenuta scritture contabili C.da Serri – Vill. Ganzirri – snc
98165 Messina (ME)
P. IVA 03 192 550 832 - C.F. PCCNNN91H10F158W
Tel. 393 0294616 – PEC verdeassoluto@pec.it

Al RUP/Progettista
del PONFESR 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-11
"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"
dell'Istituto Comprensivo "Giudice Rosario Livatino"
di Roccalumera (Me)

Oggetto: Fornitura definitiva con modifica in corso d'opera del capitolato previsto nell'Ordine

Il sign. Antonino Piccione, titolare legale della ditta Verde Assoluto, sottopone all'attenzione e all'autorizzazione del RUP, nonché Progettista del Progetto "PONFESR 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-11 -"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo", prof.ssa Germana Lanzafame, le piccole variazioni relative alla fornitura come previsto nel capitolato dell'ordine, che si sono rese necessarie in corso d'opera per l'esecuzione del progetto, nel rispetto del preventivo approvato e dell'importo dell'ordine inoltrato a questa ditta per un totale di euro 18.640,00 (IVA esente).

Fornitura		variazione	CONSEGNA Lavori
forniture rampicanti di specie e fioritura diverse, inclusi trasporto e piantumazione	n. 32 € 100,00 cadauno		
fornitura di cespugli fiorati ornamentali di varia specie, inclusi trasporto e piantumazione	n. 32 € 100,00 cadauno		
fornitura di cespugli di odori e piante aromatiche di varia specie, inclusi trasporto e piantumazione	n. 15 € 67,00 cadauno		
fornitura impianto irrigazione aiuole e orto didattico (Scuola Primaria di Allume), con n. 4 punti irrigui e sistema automatico con attivatore centralina alimentato, superficie mq 70, inclusi impianto di alimentazione, trasporto e messa in opera	a corpo € 2.000,00		
fornitura di impianto di irrigazione per aiuole e orto didattico (Secondaria di primo grado di Roccalumera), con n. 2 punti irrigui e sistema automatico con attivatore centralina alimentato superficie mq 25, inclusi impianto di alimentazione, trasporto	a corpo € 1.500,00		
fornitura di alberature mediterranee, inclusi trasporto e piantumazione	n. 5 euro € 180,00 cadauno		
fornitura di orto didattico in cassoni per un totale di 16 metri lineari (10 mt./ 2mq, per il plesso della Scuola di Allume, 6 mt. / 1mq, per il plesso della Scuola Secondaria di Roccalumera), inclusi trasporto e messa in opera	n. 16 € 187,50 cadauno	Anziché 10 mt lineari nel solo plesso della Scuola Primaria di Allume	

fornitura di prato pronto in zolle, per attività di didattica di cura e manutenzione del verde, incluso trasporto e messa in opera	n. 13 € 195,00 cadauno		
fornitura di compostiera da 300 lt, inclusi trasporto e messa in opera	n. 2 € 150,00 cadauno	Anziché n. 1 compostiera	
kit di attrezzi per la cura del giardino e dell'orto didattico, incluso trasporto	n. 10 € 70,00 cadauno	Anziché n. 10 kit di attrezzi + n.2 rastrelli duri, n. 2 rastrelli morbidi n. 2 carriole n. 4 annaffiatoi	
	Euro 18.640.00 (IVA esente)		

Firma per ricevuta e consegna dei materiali sopra indicati

Luogo ROCCALUMERA (ME) data 16/11/2022

COGNOME ....PICCIONE..... Nome .....ANTONINO..... FIRMA .....

Relazione tecnica illustrativa per imprevisti emersi durante lavori, fuori preventivo:

Lavori Plesso Scuola secondaria di primo grado " Guido delle Colonne" di Roccalumera (Me);

- La Ditta durante le operazioni di ripristino dell'aiuola perimetrale, ha avuto grosse difficoltà ad allineare i mattoni che costituiscono l'aiuola, a causa della presenza di grosse radici degli alti fusti presenti. La Ditta con molta cautela ha eliminato le radici che pressavano sull'aiuola, le quali si dilungavano per gran parte del perimetro della stessa, così da cautelare la durata dei mattoni ripristinati;
- La Ditta durante le operazioni di realizzazione dell'impianto d'irrigazione, ha riscontrato una scarsa portata dell'acqua derivante dal punto acqua più vicino preventivato. La Ditta tramite il tecnico incaricato dal comune di Roccalumera, ha individuato un punto acqua nella parte esterna del plesso scolastico, con una sezione di tubo e una portata di acqua congrue al funzionamento dell'impianto irriguo congeniato. La Ditta per realizzare tale punto acqua e ricavare la tubazione che arrivasse al collettore elettrovalvole presente nell'aiuole, ha impiegato oltre 85 m/l di tubazioni e raccorderia speciale da 1" ½ (tubazione da cui ha ricavato il punto acqua con la supervisione dei tecnici del comune);
- La Ditta durante le operazioni di potatura e pulizia ha esteso tali interventi di sistemazione del verde anche alle aiuole situate nella parte retro del plesso, con la loro potatura, pulizia e sistemazione, dando decoro al tutto plesso;
- Durante le operazioni di sistemazione del terreno per prepararlo alla posa del manto erboso e per la piantumazione degli arbusti, la Ditta ha raccolto ed eliminato materiale di risulta di opere edilizie e pietrisco di grandi dimensioni presenti nelle aiuole e nel terreno;

Lavori Plesso scuola primaria di " Allume " Roccalumera Me :

- La Ditta durante la tracciatura delle linee per il passaggio delle tubazioni dell'impianto irriguo, ha raccolto ed eliminato materiale di risulta di opere edilizie, al fine di preparare il terreno al meglio per la piantumazione degli arbusti;
- La Ditta durante le operazioni di allestimento e rifinitura, ha realizzato una aiuola con arbusti fiorati contornata da telo pacciamante ricoperto con del elegante brecciolino di roccia di Siracusa, che dona ricercatezza alla aiuola realizzata;
- La Ditta al fine di rendere l'ingresso della plesso scolastico un tutt'uno con le aiuole realizzate all'interno, ha piantumato dei rampicanti sul perimetro esterno del plesso, per ornare l'ingresso con una nota di verde;

Firma per ricevuta e consegna dei materiali sopra indicati

Luogo Roccalumera (ME) data 16/11/2022

COGNOME ....Piccione..... Nome ..Antonino..... FIRMA ..Antonino...

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Giudice Rosario Livatino" di Roccalumera (ME)

Oggetto: Relazione di controllo presso il plesso scolastico di Allume

Il sottoscritto Andronaco Domenico, in qualità di Collaudatore per il Progetto 13.1.3A FESRPON – SI2022 – 11, in data 19/11/2022 ho proceduto alla prima fase del collaudo.
Prima fase nella quale il sottoscritto ha provveduto al controllo dei lavori e del materiale impiegato .
Alle ore 08,00 assieme al sig Piccione Antonino, della ditta Verde Assoluto, che ha realizzato le opere previste dal Progetto, abbiamo iniziato il controllo nel plesso; ad Allume sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- *Realizzazione di un impianto di Irrigazione Automatizzato;*
- *Messa in opera di un Orto Botanico, del tipo denominato in cassetta, compostiera per il concime naturale;*
- *Sistemazione e ripascimento delle zone di verde già esistenti.*

Ho proceduto alla verifica dei materiali impiegati per la realizzazione dell'impianto di Irrigazione e cioè:
1. per la prima zona di forma rettangolare:
(tubo da irrigazione mtl 20, nr 06 spruzzatori a testina retrattile orientabile)
2. per la seconda zona di forma quadrangolare:
(tubo da irrigazipone mtl 32, nr 09 spruzzatori a testina retrattile orientabile)
3. per la terza zona di forma trapezoidale:
(tubo da irrigazipone mtl 16, nr 05 spruzzatori a testina retrattile orientabile)
4. per la realizzazione dell'orto in cassetta:
(tavoloni di legno mtl 24 , tubo da irrigazione con metodo a goccia mtl 22 , terreno per la coltivazione mc 02)
per il funzionamento dell'impianto:

- *centralina automatizzata, che prevede la possibilità di irrigare anche a zone singole.*
- *Predisposizzione, in caso di guasto della centralina, di 02 rubinetti per annaffiare a mano.*
- *Pozzetto stagno, da interrare, dove allocare la parte elettrica dell'impianto.*

Sono passato al controllo delle piante per l'allestimento del verde.

- *nr 05 Piante di origine mediterranea*
- *nr 25 Cespuglio fiorito medio/basso*
- *nr 06 Cespuglio fiorito medio/alto*

N.B. ho notato che assieme alle suscritte piante, sono stati previsti in aggiunta 10 piantine rampicanti in prossimità della recinzione.

Per quello che concerne la sistemnazione del verde già esistente nel plesso.

1. *Sono stati sistemati i punti delle aiuole dove i muretti presentavanno cenni di cedimento. tramite l'uso del cemento.*
2. *Si è proceduto alla pitturazione dei muretti stessi con vernice bianca*
3. *Il terreno mancante e' stato aggiunto e sono stati rimossi pietre , sassi ed erbacce.*
4. *E' stata eseguita la scerbature delle piante presenti ed aggiunto del concime.*

Oltre al controllo visivo ho provveduto a fotografare tutto l'impianto,tali foto saranno allegate alla presente relazione.
La verifica del corretto funzionamento verrà effettuata martedi prossimo 22/11/2022 in quanto l'impianto è stato programmato per tale data alle 17,00.

Roccalumera 19 Novembre 2022

Firmato

Giuseppe Domenico

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Giudice Rosario Livatino" di Roccalumera (ME)

Oggetto: Relazione sul funzionamento dell'impianto di irrigazione di Allume

Il sottoscritto Andronaco Domenico, in qualità di Collaudatore per il Progetto 13.1.3A FESRPON – SI2022 – 11, in data 19/11/2022 ho proceduto alla seconda fase delle operazioni di collaudo cioè al controllo dell'effettivo funzionamento dell'impianto.
Alle ore 16,00 ho messo in funzione manualmente (senza attendere l'attivazione automatica) l'impianto , realizzato dalla ditta Verde Assoluto. L?impianto si è subito attivato; La pressione dell'acqua è ottima e la dislocazione degli ugelli di irragazione è tale da permettere la copertura di tutte le zone. Sono passato a provare la possibilità di irrigare parzialmente a settori. l'impianto ha funzionato correttamente in tutte e due i modi. Terminato il controllo manuale alle ore 17,00 si è attivato il funzionamento automatico prima dell'intero impianto e dopo , con l'aiuto del sig. Piccione Antonino incaricato della ditta che ha relizzato i lavori, si è passato alla programmazione dell'irrigazione automatica a settori. Anche i questa modalità l'impianto ha funzionato bene. Finite le operazioni di irrigazione ho controllato la tenuta stagna del pozzetto dove è stata interrata la parte elettrica dell'impianto. Il manufatto ha risposto bene mantenendo una perfetta tenuta stagnaposso concludere che il lavoro è stato eseguito in modo ottimale.
Alla presente allego report fotografico dell'impianto e delle zone di verde.

Roccalumera 22 Novembre 2022

Firmato

Andronaco Domenico

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Giudice Rosario Livatino" di Roccalumera (ME)

Oggetto: Relazione di controllo presso Scuola Secondaria di primo grado di Roccalumeras

Il sottoscritto Andronaco Domenico, in qualità di Collaudatore per il Progetto 13.1.3A FESRPON – SI2022 – 11, in data 26/11/2022 ho proceduto alla prima fase del collaudo.

Prima fase nella quale il sottoscritto ha provveduto al controllo dei lavori e del materiale impiegato .

Alle ore 08,00 assieme al sig Piccione Antonino, della ditta Verde Assoluto, che ha realizzato il Progetto, e sono previsti i seguenti interventi:

- *Realizzazione di un impianto di Irrigazione Automatizzato;*
- *Messa in opera di un Orto Botanico, del tipo denominato in cassetta, compostiera per il concime naturale;*
- *Sistemazione e ripascimento delle zone di verde già esistenti.*

Ho proceduto alla verifica dei materiali impiegati per la realizzazione dell'impianto di Irrigazione e cioè:

1. per la zona lato mare :

- *sistemazione auiola di forma rettangolare:*

(tubo da irrigazione mtl 50, nr12 spruzzatori a testina retrattile orientabile)

- *realizzazione dell'orto in cassetta:*

(tavoloni di legno mtl 14 , tubo da irrigazione con metodo a goccia mtl 14 ,
terreno per la coltivazione mc 01)

- *collocazione di una compostiera*

2. per la zona lato monte:

- *sistemazione delle zone verdi esistenti:*
- *realizzazione impianto di irrigazione;*

(tubo da irrigazipone mtl 40 nr 05 spruzzatori a testina retrattile orientabile)

Per il funzionamento dell'impianto:

A. Lato mare:

- *centralina automatizzata, che prevede la possibilità di irrigare anche a zone singole.*

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Giudice Rosario Livatino" di Roccalumera (ME)

Oggetto: Relazione sul funzionamento dell'impianto della scuola secondaria di primo grado di Roccalumera

Il sottoscritto Andronaco Domenico, in qualità di Collaudatore per il Progetto 13.1.3A FESRPON – SI2022 – 11, in data 03/12/2022 ho proceduto alla seconda fase delle operazioni di collaudo cioè al controllo dell'effettivo funzionamento dell'impianto.
Alle ore 08,00 ho messo i'impianto in funzione manualmente (senza attendere l'attivazione automatica)

- *lato mare;*

L'impianto si è subito attivato; la pressione dell'acqua è ottima e la dislocazione degli ugelli di irragazione è tale da permettere la copertura di tutte le zone.
In aggiunta all'aiuola abbiamo : 2 cassoni che formano l'orto in cassetta, 4 fioriere, 2 piante singole;
sono poi passato a provare la possibilità di irrigare parzialmente a settori. l'impianto ha funzionato correttamente.

- *Lato monte*

L'impianto si è subito attivato; la pressione dell'acqua è ottima; completano la zona da irrigare 02 fioriere e 03 piccole aiuole.

Terminato il controllo manuale alle ore 10,00 si è attivato il funzionamento automatico prima dell'intero impianto e dopo , con l'aiuto del sig. Piccione Antonino incaricato della ditta che ha relizzato i lavori, si è passato alla programmazione dell'irrigazione automatica a settori. Anche in questa modalità l'impianto ha funzionato bene.

Finite le operazioni di irrigazione ho controllato anche 02 kit didattici che serviranno per delle lezioni di giardinaggio incluse nel Progetto. Alla presente allego report fotografico dell'impianto e delle zone di verde.

Roccalumera 03 Dicembre 2022 *Firmato*

Andrea Domenico

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
Via Caminiti A. - 98027 ROCCALUMERA (Messina)
Tel: 0942-744138
meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it
Codice fiscale: 97106020833

REGIONE SICILIA

Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014 2020

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

CIG: ZDB37A5CB6

Codice identificativo progetto: 13.1.3A FESRPON-SI2022-11 CUP: I19J22000040006

TIMESHEET COLLAUDATORE

C.S. ANDRONACO DOMENICO

DATA	ORA INIZIO	ORA FINE	N. ORE	ATTIVITA'	FIRMA
19.11.2022	07,30	13,30	06	Controllo dei	
			-	Materiali e dello	
			-	svolgimento dei	
			-	lavori ad Allume	
19.11.2022	14,30	18,30	04	Report Fotografico	
			-	e Stesura Relazione	

FIRMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
Via Caminiti A. - 98027 ROCCALUMERA (Messina)
Tel: 0942-744138
meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it
Codice fiscale: 97106020833

REGIONE SICILIA

Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20 FESR - FSE

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

CIG: ZDB37A5CB6

Codice identificativo progetto: 13.1.3A FESRPON-SI2022-11 CUP: I19J22000040006

TIMESHEET COLLAUDATORE

C.S. ANDRONACO DOMENICO

DATA	ORA INIZIO	ORA FINE	N. ORE	ATTIVITA'	FIRMA
22.11.2022	16,00	18,00	02	Attivazione Impianto	
			-	controllo funzionamento	
22-11-2022	19,00	20,00	01	Relazione Stesura	
26-11-2022	08,00	13,00	05	Controllo dei Materiali	
			-	e dello svolgimento	
			-	dei lavori e la sicurezza	

FIRMA
Andronaco Domenico

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
Via Caminiti A. - 98027 ROCCALUMERA (Messina)
Tel: 0942-744138
meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it
Codice fiscale: 97106020833

REGIONE SICILIA

Per la scuola

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

CIG: ZDB37A5CB6

Codice identificativo progetto: 13.1.3A FESRPON-SI2022-11 CUP: I19J22000040006

TIMESHEET COLLAUDATORE

C.S. ANDRONACO DOMENICO

DATA	ORA INIZIO	ORA FINE	N. ORE	ATTIVITA'	FIRMA
26.11.2022	14,00	17,00	03	Controllo delle piante	
			–	ed arbusti e del	
			–	ripescimento del Verde	
25.11.2022	17,30	21,30	04	Stesura Relazione	
03.12.2022	08,00	11,30	3h e 30m	Attivazione Impianto	
				e collaudo kit Didattici	

FIRMA
Andronaco Domenico

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
Via Caminiti A. - 98027 ROCCALUMERA (Messina)
Tel: 0942-744138
meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it
Codice fiscale: 97106020833

REGIONE SICILIA

Per la scuola

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

CIG: ZDB37A5CB6

Codice identificativo progetto: 13.1.3A FESRPON-SI2022-11 CUP: I19J22000040006

TIMESHEET COLLAUDATORE

C.S. ANDRONACO DOMENICO

DATA	ORA INIZIO	ORA FINE	N. ORE	ATTIVITA'	FIRMA
09/12/2022	14,00	15,30	1 e 30 min	Stesura Relazione	

FIRMA